АО «Калининградская генерирующая компания»

Замечания до слушаний 16 августа 2023 по актуализации

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» на период до 2038 года

Том I

Страница, таблица	В томе	предлагается	примечание
Стр.17	56,76 МВт	Либо 66 МВт, либо 56,76 Гкал	66 МВТ=56,76 Гкал исправлено
С.21 таб.8.1	Дизтопливо в 2022-2038 годах	Мазут в 2022-2025 , Дизтопливо в 2026-2038 годах	До и после реконструкции исправлено
С.23-24	Таб.9.2 за 2022 год -27.69 млн.р., а в п.9.8 – 27,678 млн.р.	Уточнить цифры	исправлено

Том II. Обосновывающие материалы

Страница, таблица	В томе	предлагается	примечание
С.7 таб.П2.3, 2 и 3 строка	пиковый БП-2, пиковый БП-3;	Исключить слово « пиковый», заменить на Б-2 и Б-3:	Это просто бойлера ПСВ 200, пар после ТГ-2 исправлено
Там же	Добавить строку 4	Точно то же, как в строке 1, но «БП-2» и год ввода – «2014»	Пиковый бойлер БП-2 ввели одновременно с РОУ-60 единой теплофикационной установкой №2 в дополнение к старому БП исправлено
С.12	период с 2017 по 2021 год	период с 2018 по 2022 год	исправлено
С.с. 16-18	В таблицах П 11.1 – 11.5 значения: Протяженность трубопроводов по магистралям и вводам, а также материальная характеристика по сумме должны соответствовать друг другу в таблицах и общей протяженности из 1 тома (стр.8 - 57,9 км)	Уточнить цифры	исправлено
С.32 таб. П15.2	Строка: Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: (Гкал/час) в 2022 году – 38, также строка отопление и вентиляция (Гкал/час) - 38	с 2022 года – 45,2	исправлено

С.65 таб.48.4 строки таблицы:	В таблице нет годов с 2027 по 2030 (может начало таблицы не с 2017 года?)	Уточнить цифры, особенно с 2022 года	
1.	Протяженность тепловых сетей, в том числе:	В соответствии с стр.32	исправлено
1.1	магистральных	В соответствии с стр.32	исправлено
1.2	распределительных	В соответствии с стр.32	исправлено
2.	Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе:	В соответствии с стр.32	исправлено
2.1	магистральных	В соответствии с стр.32	исправлено
2.2	распределительных	В соответствии с стр.32	исправлено
5.	Присоединенная тепловая нагрузка	В соответствии с стр.7 том1 и стр.32	исправлено
8.	Относительные нормативные потери в тепловых сетях	В соответствии с данными ПТО	К 2029 году стремимся к потеям 17,25% Не исправлено
14.	Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети)	В соответствии с данными ПТО	Не исправлено Информационно: 1650-это старые данные расчёта; в 2015 году был новый расчёт на 1730 м3 + в 2022году с подключенным «Гранит+», примерно (расчёт не проводился) от 1980 до 2030 м3. Изменятся от этого также строки 16;19;20
15.	Фактический расход теплоносителя	В соответствии с данными ПТО	Нет фактического за 2021 и 2022 год Не исправлено
17.	Нормативная подпитка тепловой сети	В соответствии с данными ПТО	Нормативная подпитка установлена с 2019 года. В 2025 будет другая(проектная) исправлено
18.	Фактическая подпитка тепловой сети	В соответствии с данными ПТО	Нет фактического за 2021 и 2022 год Не исправлено